

Inwestycje - stan realizacji

- ul. Lema w Mosinie -> nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Wpłynęło 6 ofert.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach -> przerwano projektowanie - w mapach udostępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem faktycznym przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia rzeczywistych współrzędnych.

*Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.*

- Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku -> nastąpiło otwarcie ofert. Najniższa oferowana kwota przekroczyła wysokość środków na to zadanie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
- Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie -> projekt w trakcie realizacji i uzyskania pozwolenia na budowę.
- Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową - podpisano umowę z wykonawcą.

*Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczkowa
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.*

- Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - od zakończenia I etapu do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) -> w trakcie realizacji.

*Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł*

- Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie -> przygotowano materiały do przetargu.
- Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) -> w trakcie realizacji:

- węzeł w Drużynie - zakończony

- węzły w Mosinie i w Pecnej - w trakcie realizacji.

*Drużyna - wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha
MARDROG, Czempień Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard
Mielcarek, Czempień*

Mosina i Pecna - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie

- ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie- I etap (budowa chodników i jezdni na ul. Łazienną na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej) -> zakończona.

*Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany
Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 614 232,84 zł*

- Przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie).
- Modernizacja świetlicy w Rogalniku -> zakończono roboty budowlane
- Modernizacja Świetlicy w Sowinkach -> zakończono.
- Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą -> w trakcie realizacji.

Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł

- Rozbudowa SP w Rogalinku -> na etapie zamykania I kondygnacji stropem.

Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 3 618 899 zł

- Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko -> złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
- Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku -> podpisano umowę na wykonanie kolidującego z inwestycją WZDW – budową mostu, odcinka kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Sikorskiego i Podgórnej.
- Termomodernizacja SP w Daszewicach -> przygotowanie do ogłoszenia przetargu.
- Wymiana okien w starej części budynku SP Krosinko -> zakończono.

Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 84 132 zł

- Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.
- Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo -> projekt w trakcie realizacji.
- Zagospodarowanie „Parku Strzelnica” -> zakończono.

Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE.

- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie -> w trakcie realizacji.

Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł

***Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu
Inwestycji Lokalnych***

- Projekt skateparku w Mosinie -> w trakcie realizacji.

J. Nowaczyk

Fot. J. Nowaczyk, J. Pawlicka