

Stan realizacji inwestycji drogowych

- **Zakończono budowę chodnika na ul. Agrestowej w Mosinie**

Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 129 127, 26 zł.

- **26 października nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę ul. Kasprowicza w Mosinie – utwardzenie kostką pozbrukową wraz odwodnieniem.**
- **Trwa przygotowanie przetargu na budowę ul. Cisowej w Mosinie.**
- **Przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu chodnika i jezdni w ul. Piaskowej w Mosinie.**
- **Przygotowywany jest przetarg na budowę jednostronnego chodnika w ul. Nadleśnej w Krośnie.**
- **Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku. Projektant wystąpił do właściwych organów o wydanie pierwszych decyzji do projektów.**

Długo oczekiwana inwestycja wymagała przeprowadzenia ok. 100 podziałów gruntów, co spotkało się z dużym zrozumieniem mieszkańców tych ulic.

- **Trwa postępowanie przetargowe po ogłoszeniu trzeciego przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach.** *Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim, który sfinansuje połowę jego kosztów. Nastąpiło otwarcie ofert w III przetargu na wykonawcę zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W drugim przetargu najkorzystniejsza kwotowo oferta przekraczała środki przeznaczone na tę inwestycję, zarówno przez Gminę Mosina, jak i Powiat Poznań. W III przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, kwotowo jeszcze wyższa niż w przetargu poprzednim. Powiat Poznań nie wyraził zgody na zwiększenie własnych środków przeznaczonych na to zadanie.*
- **Trwa budowa ul. Czarnokurz w Mosinie wraz z odwodnieniem. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie utwardzony został pierwszy odcinek ulicy.**

Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 450 000,00 zł.

Ponadto:

- Zakończono przebudowę ul. Reymonta w Mosinie.
- Zakończono budowę chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek. Przeprowadzono procedurę odbiorową tego zadania.
- Zakończyła się budowa ulicy Torowej w Mosinie.
- Zakończono budowę zatok autobusowych na ul. Mostowej w Mosinie.

Joanna Nowaczyk