Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec)

Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Mosina i Pecna (stacja Iłowiec)

Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie. Obecnie Wykonawca uzupełnia dokumentację o nieprzewidziane na etapie ogłoszenia przetargu dodatkowe uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi obejmujące zmiany które na prośbę operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zostały uwzględnione przez Gminę Mosina przy realizacji tej inwestycji. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcą w którym zobowiązał się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2020 r. Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – do końca lutego 2020 r.

Drużyna

Wykonawcy działający w konsorcjum – firma Maciej Kubach MARBUD, Czempiń oraz PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń, zgłosili zakończenie prac projektowych i złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcami, w którym zobowiązali się do wykonania całego przedmiotu umowy do 30 kwietnia 2020 r. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – na przełomie lutego i marca 2020 r.

„Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.



Urząd Miejski w Mosinie